

■ 点検実績 ■

2007

都道府県	業種	完成時期	煙突の構造形式	高さ(m)	備考
岡山県	鉄鋼	12月	鉄塔支持型	150.0	
岡山県	鉄鋼	11月	鉄塔支持型	200.0	
大阪府	機械	11月	鋼製自立型	50.0	
新潟県	電力・ガス	10月	鉄塔支持型	80.0	排気筒点検
沖縄県	清掃工場	10月	RC自立(レ)	50.0	
山口県	繊維	10月	鋼製自立型	40.0	制振装置
福井県	清掃工場	9月	RC自立+内筒	40.0	
大阪府	化学	9月	RC自立+内筒	33.5	
滋賀県	ガラス・土石	9月	鉄塔支持型	70.0	
岩手県	食品	9月	RC自立型	30.0	A型点検
兵庫県	その他	7月	鋼製自立型	70.0	
山口県	鉄鋼	5月	鋼製自立型	23.0	板厚測定
大阪府	清掃工場	4月	鉄塔支持型	45.0	点検・修繕
兵庫県	化学	4月	RC自立型	40.0	A型点検
京都府	パルプ・紙	4月	鋼製自立型	25.0	
三重県	化学	3月	FRP内筒	95.0	
福岡県	化学	3月	鉄塔支持型	130.0	
山口県	繊維	3月	鋼製自立型	40.0	内部点検
大阪府	ビル	2月	ビル附属煙突	41.0	
千葉県	石油・石炭	2月		150.0	C Iスタック
大阪府	清掃工場	2月	RC自立(レ)+(ラ)	80.0	航空障害灯取替
香川県	清掃工場	2月	内筒3基	40.0	

2006

都道府県	業種	完成時期	煙突の構造形式	高さ(m)	備考
大阪府	清掃工場	11月	鋼製自立(ラ)	80.0	内部ライニング
愛媛県	清掃工場	11月	RC自立型	30.0	C型点検
三重県	化学	10月	RC自立型	70.0	C型点検
千葉県	清掃工場	10月	RC自立+内筒	100.0	調査助成
岩手県	食品	9月	RC自立型	30.0	
大阪府	繊維	8月	RC自立型	38.0	A型点検
山口県	ガラス・土石	8月	鋼製自立(キャ)	40.0	板厚測定、腐蝕部位補修
大阪府	清掃工場	7月	RC自立(レ)	80.0	
山口県	化学	4月	RC自立(レ)	50.0	C型点検
大阪府	清掃工場	4月	外面PC板 鉄塔支持型	45.0	点検・修繕
愛知県	化学	3月	RC自立(レ)	45.0	C型点検

2005

都道府県	業種	完成時期	煙突の構造形式	高さ(m)	備考
大阪府	清掃工場	10月	鋼製自立(ラ)	80.0	
大阪府	清掃工場	10月	鋼製自立(ラ)	80.0	
千葉県	石油・石炭	9月	鉄塔支持型	150.0	
北海道	石油・石炭	9月	鉄塔支持型	70.0	
愛知県	食品	9月	RC自立(レ)	18.0	A型点検
大阪府	化学	9月	RC自立(レ)	33.0	C型点検
大阪府	清掃工場	7月	RC自立(レ)	80.0	
静岡県	清掃工場	6月	RC自立(レ)	45.0	耐震補強
栃木県	石油・石炭	5月		35.0	
兵庫県	清掃工場	4月	RC内筒式	59.0	内部板厚
京都府	輸送機器	3月	RC自立(レ)	45.0	C型点検
千葉県	石油・石炭	2月	鉄塔支持型	180.0	A型点検

2004

都道府県	業種	完成時期	煙突の構造形式	高さ(m)	備考
兵庫県	電力・ガス	12月	鋼製自立型	31.0	自励震による亀裂調査
大阪府	化学	12月	RC自立(レ)	95.0	FT-5
大阪府	清掃工場	12月	RC自立(レ)	40.0	C型点検、耐震診断
鳥取県	パルプ・紙	11月	RC+FRP内筒	45.0	A型点検
大阪府	電力・ガス	11月	ビル附属煙突	45.0	C型点検
大阪府	清掃工場	10月	鋼製自立(ラ)	80.0	煙突外面塗装
大阪府	ガラス・土石	10月	RC+内筒	60.0	C型点検
山口県	化学	10月	鋼製自立型	40.0	自励震による亀裂調査
徳島県	その他	7月	RC+内筒	27.5	C型点検
大阪府	清掃工場	7月	RC自立(レ)	80.0	A型点検
兵庫県	化学	7月	RC自立(レ)	80.0	特殊サンプリング
岡山県	清掃工場	7月	RC(レ)+吹付	50.0	内部点検
岡山県	化学	7月	鋼製自立型	35.0	A型点検
宮城県	鉄鋼	7月	RC自立(レ)	55.0	C型点検
大阪府	機械	7月	鋼製自立型	35.0	A型点検
大阪府	清掃工場	3月	鋼製自立(ラ)	75.5	
大阪府	清掃工場	1月	RC+内筒	70.0	S-TEN内筒、特殊溶接部点検
大阪府	清掃工場	1月	RC自立(八角形)	59.0	C型点検

2003

都道府県	業種	完成時期	煙突の構造形式	高さ(m)	備考
大阪府	化学	10月	RC自立(レ)	90.0	C型点検
広島県	清掃工場	10月	RC自立(レ)	59.0	A型点検
大阪府	清掃工場	9月	RC+ライニング	59.0	C型点検